

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ , ซอย ๔/๒ , ซอย ๔/๓ , และซอยผาแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่ชวร	๔๘๗,๑๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ , ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม	๔๘๖,๑๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ , ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๖ บ้านดอยงาม	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสมานมิตร เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านจ่อเจริญ	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ เชื่อม ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน	๖๐๔,๔๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง	๔๙๘,๒๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล	๔๗๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านจงเจริญ	๕๐๕,๙๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข	๕๑๐,๑๐๐.๐๐	๓๘๑,๙๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างพนักกั้นน้ำหลากบ่อประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ	๖๓๑,๗๐๐.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ	๔๘๗,๑๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน(๓ เฟส) หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่สันติสุข (อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเวียงชัย)	๒๐๘,๙๖๕.๘๓	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการ ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา	๒๘๖,๓๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
จ่ายจากเงินสะสม							
๑๔	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน จ่อเจริญ	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบปา หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤษ	๖๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน สันม่วงคำ	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ดอนใต้	๔๘๑,๗๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง	๖๘๒,๗๐๐.๐๐	๔๔๔,๘๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา	๓๗๐,๕๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างลานเครื่องเล่นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา	๖๔๐,๗๐๐.๐๐	๕๗๐,๓๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างรั้วภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลดอนศิลา	๑๘๕,๓๐๐.๐๐	๑๘๔,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า - ออก สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่ขจร	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหิน ป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ จุด ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน	๑๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๗๙,๒๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง	๑๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๘๒,๓๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหิน ป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ	๓๙,๓๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านจอ เจริญ	๓๖,๖๐๐.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๓๐	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่ยธร	๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๑	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม	๔๒,๘๐๐.๐๐	๔๒,๗๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการขุดลอกลำเหมืองบวกล่ม บวกลำแฝก และ สายแปลง ๒ คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านจ่งเจริญ ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านจ่อเจริญ	๒๔๐,๘๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๓	โครงการขุดลอกลำห้วยเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์	๒๒๗,๖๐๐.๐๐	๒๒๗,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๔	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๘ บ้านดอน	๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๒๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๕	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้	๑๐๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๖	โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง	๖๙,๙๐๐.๐๐	๖๙,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๗	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๓๘	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง	๒๑,๑๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่ต๋าก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข	๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔๐	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ	๙๕,๓๐๐.๐๐	๙๔,๘๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔๑	โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่ต๋าก หมู่ที่ ๖ บ้านดอยงาม , หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิสัย	๔๗๗,๔๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์	๖๖๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) หมู่ที่ ๑ บ้านสมานมิตร	๑,๓๗๑,๓๐๐.๐๐	๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีธาตุเต็มอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง	๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๔๕	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีธาตุเต็มอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๔ บ้านจอยเจริญ	๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๙,๐๕๒.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๔๖	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมหนองบึงไหว หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้	๔,๔๔๓,๒๙๓.๐๐ ๒๑,๘๘๐,๙๕๘.๘๓	๔,๔๔๓,๒๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
รวม			๒๐,๐๖๗,๖๕๒.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตาม ความถนัดและความสนใจ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
รวม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๓๙,๕๔๐.๐๐	๘๖๘,๓๔๗.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	มกราคม ๒๕๖๗
๓	โครงการหนึ่งอาชีพมีงานทำตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่๑๐ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีแห่งความพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสมานมิตร)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะ แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านจอยเจริญ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องลม)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการจับจิบผ้าและดอกไม้ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยงาม)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการเสริมสร้างทักษะและมาตรการปลอดภัยสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๖๑๘.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลอนศิลา	๒,๙๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๗,๖๖๖.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลอนศิลา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๑๒	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนตำบลอนศิลา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๘๗.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๖๒.๐๐			✓	กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการสืบชะตาดอยผาช้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๘.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วงวัฒนธรรมล้านนา	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๖๐๐.๐๐			✓	เมษายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสำคัญของชาติ และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
๑๘	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
รวม		๔,๔๕๕,๕๔๐.๐๐	๓,๘๕๓,๑๗๘.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๔,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	๔,๑๕๒,๒๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๙,๖๑๑,๖๐๐.๐๐	๑๘,๕๓๔,๒๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการเงินสำรองจ่าย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๘๔๒.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการคนยุคใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๙๙.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒ มกราคม ๒๕๖๗
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการกิจกรรมป้องกันและลดปัญหาไฟฟ้า หมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๙๖๒.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลดอนศิลา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๕๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๔๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการตามพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	๒๒๒,๗๐๕.๐๐	๒๒๒,๗๐๕.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆโดยแมลง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๕๕๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	จุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี						
๑๘	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๗
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลดอนศิลา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
๒๐	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการฟุตบอล ๗ คน ดอนสิลาคัพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๘๗.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
รวม		๒๕,๖๙๖,๓๐๕.๐๐	๒๓,๘๕๔,๑๒๕.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลของเทศบาลตำบลดอนศิลา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๓	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๔	โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน	๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๖	โครงการ๑ อปท.๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๗	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๕.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนว พระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๓๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๗
รวม		๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๒๕.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๒	โครงการเทศบาลพอยู่ พอกิน ตามแนวพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๓.๔๕			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๔๔.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐			✓	เมษายน ๒๕๖๗
๗	โครงการการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๘	โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๙๕.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.(สถานที่กลาง) (อุดหนุนเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๐	โครงการโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบล ดอนศิลา พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	๘๔๓,๓๐๐.๐๐	๗๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุง อาคาร อบพร. หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษร ตำบลดอนศิลา	๔๘๙,๑๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐				อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๗
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๑๔,๒๕๓,๗๖๙.๐๐ ๓,๙๗๘,๒๗๖.๐๐ ๕,๔๒๙,๔๔๖.๐๐ ๓,๓๒๙,๖๙๗.๐๐	๑๒,๒๖๐,๕๓๑.๓๕ ๓,๒๗๙,๗๕๖.๐๐ ๔,๖๐๕,๕๕๖.๖๕ ๑,๕๐๓,๑๔๖.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๐๓.๙๕			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
	(กองคลัง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๙๙.๙๒				
	(กองการศึกษา)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐				
	(กองช่าง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๓๕.๙๑				
๑๔	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๕๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
	(กองคลัง)	๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๑,๒๓๐.๐๐				
	(กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐				
	(กองช่าง)	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐				
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัดเทศบาล)					✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
	(กองคลัง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๓๒๙.๘๖				
	(กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐				
	(กองช่าง)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐				
		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๔๘๐.๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๑๖	จัดหาวัสดุเพื่อให้ในการปฏิบัติงานและการ ดำเนินการต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๕๗,๘๗๒.๐๐ ๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๗๙๓.๑๖ ๑๐๘,๑๑๔.๐๐ ๑,๓๗๕,๘๗๘.๕๙ ๙๙๓,๑๒๖.๐๔			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินและกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่ เข้าข่ายภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๓.๔๕			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทศบาล (งบกลาง)						
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๑๒,๐๒๕.๐๐	๒๐๘,๕๙๖.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๙๙.๐๐			✓	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	๙๓๓,๐๓๖.๐๐	๙๓๓,๐๓๕.๔๐			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	๔๙,๗๘๘.๐๐	๔๙,๗๘๗.๘๘			✓	
	เงินช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๑๙	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (เครื่องเล่น พลาสติกเสริมสร้างพัฒนาการ)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๖๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๒๐	เก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วง เดือน สิงหาคม (สำนักปลัด)
๒๑	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (สำนักปลัด)
๒๒	ลำโพงล้อยากพร้อมไมค์โครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (สำนักปลัด)
๒๓	เก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองคลัง)
๒๔	โทรศัพท์มือถือ ชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองคลัง)
๒๕	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (ป้องกัณฑ์)
๒๖	เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง จำนวน ๓ เครื่อง	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (ป้องกัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๒๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๓๐๓,๒๐๐.๐๐	๒๙๗,๖๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๒๘	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๒๙	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	๓๔,๒๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๓๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๓๑	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๒ kVA	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๓๒	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Poe (Poe L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง	๑๖,๖๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๓๓	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๓๔	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๖๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๓๕	ชุดปั๊มบาดาล จำนวน ๑ ชุด	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองช่าง)
๓๖	ตู้คอลโทรลควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ ตู้	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองช่าง)
รวม		๓๕,๓๔๑,๓๐๙.๐๐	๒๑,๔๖๗,๕๓๓.๐๖				